

nr rej. PP/ 6 /2018

---

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

---

**PROJEKT BUDOWLANY**

**Remont klatki schodowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie**

Zamek w Kętrzynie, Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn  
Kategoria obiektu IX

INWESTOR:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
Plac Zamkowy 1 11-400 Kętrzyn

PROJEKTANT:

Reszel, kwiecień 2018

## **1. Zadanie**

Remont bieżący klatki schodowej w zakresie wystroju wnętrza w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

## **2. Zakres robót oraz kolejność prac**

Zadanie obejmuje następujący zakres prac, z wykonaniem wg określonej poniżej kolejności robót:

1. Rozebranie warstw lastryko na podłożu betonowym, z posadzek oraz stopni schodów od poziomu parteru do poziomu poddasza.
2. Rozebranie cokoliczków z lastryko posadzek oraz stopni schodów.
3. Rozebranie podestu przed wejściem do budynku.
4. Usunięcie starych powłok malarskich ścian i sufitów oraz lamperii olejnych
5. Czyszczenie, gruntowanie i szpachlowanie nierówności ścian i sufitów
6. Rozebranie stalowych balustrad na schodach i spocznikach
7. Czyszczenie, gruntowanie oraz wyrównanie podłoży betonowych posadzek i stopni schodów
8. Wykonanie warstwy posadzkowej z płyt kamienia naturalnego na podeście wejściowym, posadzkach oraz stopniach schodów od poziomu parteru do poziomu poddasza.
9. Obłożenie podstopnic i cokoliczków stopni oraz cokoliczków posadzek z płytek kamienia naturalnego
10. Montaż stalowych balustrad schodów oraz wsporników balustrad ściennych
11. Montaż drewnianych elementów wystroju na fragmentach betonowych stropów
12. Montaż stalowych elementów osłon instalacyjnych na ścianach
13. Roboty malarskie
14. Renowacja stolarki drzwiowej
15. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej w obrębie klatki schodowej

## **3. Wykaz obiektów**

Roboty remontowe wewnętrzne w użytkowanym obiekcie zabytkowego zamku w Kętrzynie. Klatka schodowa dostępna jest z wewnętrznego dziedzińca zamku.

## **4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót**

1. Prowadzenie robót budowlanych w obiekcie użytkowanym.
2. Prace prowadzone na posadzkach i schodach w przestrzeni klatki schodowej, bez możliwości wydzielenia placu budowy.
3. Prace remontowe w ciasnym pomieszczeniu schodów, bez możliwości składowania materiałów.
4. Prace remontowe wymiany balustrad schodów, grożące upadkiem z wysokości.
5. Zabiegi preparatami chemicznymi przeciwpożarowego zabezpieczenia elementów wystroju.

## **5. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników**

1. Należy przeprowadzić instruktaż w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót remontowych i rozbiórkowych oraz prac z zastosowaniem szkodliwych środków chemii budowlanej.
2. Należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

## **6. Wskazania dotyczące środków zapobiegających niebezpieczeństwom**

1. Należy wykonać oznakowanie rodzaju prowadzonych robót oraz zagrożeń.
2. Należy wygrodzić niezbędny teren przy obiekcie zamku do składowania ciężkich materiałów.
3. Umieścić i bezwzględnie przestrzegać instrukcji o zakazie składowania ciężkich materiałów na stropach budynku.
4. Należy wygrodzić obszar prowadzonych robót w obrębie budynku od dostępu użytkowników obiektu i osób postronnych.
5. Wykonać osłony stanowisk pracy przy robotach pyłących.
6. Zapewnić stosowanie ubrań ochronnych, atestowanych kasków, okularów ochronnych, masek przeciwpyłowych, w zależności od wykonywanych czynności.
7. Na stanowiskach pracy umieścić instrukcje stosowania sprzętu zmechanizowanego.
8. Zapewnić odpowiednie oświetlenie strefy budowy.
9. Oznakować drogi ewakuacji